



รายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙
(รอบ ๖ เดือน)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลด้านช้าง
อำเภอนากลาง
จังหวัดหนองบัวลำภู

โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลด้านช้าง

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคงภายใน

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน/ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
					การเบิกจ่าย	เงินคงเหลือ
๑. อุดหนุนอำเภอนากลางจัดกิจกรรมในวันสำคัญให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมกิจกรรม เช่นวันพ่อวันแม่แห่งชาติ วันเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๑๐ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	- ๓ มิ.ย.๖๙ - ๒๘ ก.ค.๖๙ - ๑๒ ส.ค.๖๙	การจัดงานรัฐพิธีงานพิธีและกิจกรรมในวันสำคัญและกิจกรรมเช่นวันพ่อวันแม่แห่งชาติสามารถดำเนินการได้ตามแผน	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๑๐,๐๐๐
๒. โครงการบริการแพทย์ฉุกเฉินพร้อมจัดหาบุคลากรวิชาชีพศัลยกรรมหูคอจมูก (otos) ครบชุด	๕๖๐,๐๐๐	ตลอดปีงบประมาณ	บริการประชาชนในเขตพื้นที่	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒๘๐,๐๐๐	๒๘๐,๐๐๐
๓. โครงการรณรงค์ลดการเผาแก้ไขปัญหามอกควันไฟป่า	๕,๐๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	รณรงค์ลดการเผาแก้ไขปัญหามอกควันไฟป่า	ดำเนินการแล้ว	๕,๐๐๐	๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านถนน รางระบายน้ำ ขุดเจาะบ่อบาดาล

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน/ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
					การเบิกจ่าย	เงินคงเหลือ
๑.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่บ้านพร้อมหอถังสูงหมู่ที่ ๑ บ้านศรีสังวาลย์	๕๐๐,๐๐๐	ไตรมาส ๔	ร้อยละของประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๕๐๐,๐๐๐
๒.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่บ้านพร้อมหอถังสูงหมู่ที่ ๓ บ้านโป่งแค	๕๐๐,๐๐๐	ไตรมาส ๔	ร้อยละของประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๕๐๐,๐๐๐
๓.โครงการระบบประปาหมู่บ้าน PVC ชั้น ๑๓.๕ เมตร ขนาด ๒ นิ้ว วางยาว ๔๕๐ เมตร สายทางบ้านนางสาวสุกฤตา คำบุตร หมู่ที่๗บ้านนาทุคฝั่ง	๕๓,๐๐๐	ไตรมาส ๔	ร้อยละของประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๕๓,๐๐๐

๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากถนนต้อยติงสายทางถนนต้องแต่งจากปี ๒๕๖๘ หมู่ที่๑๔ บ้านด่านช้าง	๕๐๐,๐๐๐	ไตรมาส ๔	ร้อยละของประชาชนใช้รถใช้ถนนในการสัญจรไปมาสะดวกสบาย	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๕๐๐,๐๐๐
๕.โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางพิชราพร ตาแก้วไปทางถนนท้องถื่น หมู่ที่๙บ้านหนองเอี่ยน	๓๐๐,๐๐๐	ไตรมาส ๔	ร้อยละของประชาชนใช้รถใช้ถนนในการสัญจรไปมาสะดวกสบาย	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๓๐๐,๐๐๐
๖.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางจากถนนต้อยติงไปสามแยกหูกูดรีส์อร์ท หมู่ที่ ๔ บ้านหนองบัวคำแสน	๕๐๐,๐๐๐	ไตรมาส ๒ - ๓	ร้อยละของประชาชนใช้รถใช้ถนนในการสัญจรไปมาสะดวกสบาย	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	๐	๕๐๐,๐๐๐
๗.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้านนางเปรมฤดี ทองน้อยไปทางบ้านนางเขียน กองไพร หมู่ที่๙บ้านหนองเอี่ยน	๒๕๐,๐๐๐	ไตรมาส ๔	ร้อยละของประชาชนใช้รถใช้ถนนในการสัญจรไปมาสะดวกสบาย	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๒๕๐,๐๐๐
๘.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางแยกวัดป่าบ้านหนองด่านไปทางประปาหมู่บ้านหมู่ที่๖บ้านหนองด่าน	๕๐๐,๐๐๐	ไตรมาส ๔	ร้อยละของประชาชนใช้รถใช้ถนนในการสัญจรไปมาสะดวกสบาย	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๕๐๐,๐๐๐
๙.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตรอบสระสาธารณะหมู่บ้านพร้อมราวกันตกรอบนอก-ในเพื่อทำกิจกรรมวิ่งเดินออกกำลังกายหมู่ที่๑บ้านศรีสังวาลย์	๓๐๐,๐๐๐	ไตรมาส ๔	ร้อยละของประชาชนได้ออกกำลังกายรอบสระสาธารณะ	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๓๐๐,๐๐๐

๑๐.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติก(โดยวิธี pavement-in-recycling) สายทาง นก.ถ.๓๕๐๐๒จากสะพานลำพะเนียงไปบ้านภูเงินหมูที่ ๒ บ้านแก้วอุดม	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-เม.ย.๖๙	ร้อยละของประชาชนใช้รถใช้ถนนในการสัญจรไปมา	ดำเนินการแล้ว	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐
๑๑.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติก(โดยวิธี pavement-in-recycling)สายทาง นก.ถ.๓๕๐๐๔ต่อจากถนนลาดยางเดิมไปทางสามแยกประปาหอดังสูง หมู่ที่๗บ้านนาकुคั้ง	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙	ร้อยละของประชาชนใช้รถใช้ถนนในการสัญจรไปมา	ดำเนินการแล้ว	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐
๑๒.โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกทับถนน คสล.เดิมสายทางจากถนน คสล.เดิมสายทางจากถนน ๒๑๐ ถนนไปตามสายทางนก.ถ.๓๕๐๐๔ บ้านโป่งแคใต้หมู่ที่๑๒	๓๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙	ร้อยละของประชาชนใช้รถใช้ถนนในการสัญจรไปมา	ดำเนินการแล้ว	๒๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐
๑๓.โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกทับถนน คสล.เดิมสายทางจากบ้านนางลำไพ ประทุมทองไปตามสายทางถนน นก.ถ. ๓๕๐๐๔ หมู่ที่๑๒ บ้านโป่งแค	๓๐๐,๐๐๐	ไตรมาส ๔	ร้อยละของประชาชนใช้รถใช้ถนนในการสัญจรไปมา	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๓๐๐,๐๐๐
๑๔.โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกทับถนน คสล.เดิมสายทางช่วงที่๑จาก ๒๑๐ไปบ้านนางแก่ง จันทรน้อย สาย	๔๒๒,๐๐๐	ไตรมาส ๔	ร้อยละของประชาชนใช้รถใช้ถนนในการสัญจรไปมา	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๔๒๒,๐๐๐

ทางช่วงที่๒จากศาลาประชาคมบ้าน โนนถาวรไปบ้านศรีสังวาลย์หมู่ที่๑๐ บ้านโนนถาวร						
๑๕.โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกทับ ถนน คสล.เดิมสายทางเส้นหลังวัด บ้านโนนถาวรสามัคคีด้านทิศ ตะวันตกต่อจากจุดลาดยางเดิมไป ทางโรงโม่หินศิลาศรีรุ่งหมู่ที่๑๐บ้าน โนนถาวร	๓๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙	ร้อยละของประชาชนใช้รถ ใช้ถนนในการสัญจรไปมา	ดำเนินการแล้ว	๒๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพคน						
โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน/ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
					การเบิกจ่าย	เงินคงเหลือ
๑. โครงการโตไปไม่โกง	๕,๐๐๐	ก.ค.๖๙	เด็กในพื้นที่ได้ร่วมกิจกรรม ร้อยละ๑๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๕,๐๐๐

๒. โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษา	๕,๐๐๐	มิ.ย.๖๙	ผู้ปกครองเด็กนักเรียนในศูนย์เด็กเล็ก	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๕,๐๐๐
๓. อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโป่งแคศรีถาวรจำนวนนักเรียน ๑๑๐ คนๆละ ๒๔ บาท จำนวน ๒๐๐ วัน	๕๒๘,๐๐๐	ตลอดปีงบประมาณ	เด็กนักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเพิ่มมากขึ้น ร้อยละ ๑๐๐	ดำเนินการแล้วเบิกจ่าย ๖ เดือน	๓๘๐,๔๐๐	๑๔๗,๖๐๐
๔. อุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียนชั้น อนุบาล-ป.๖โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน จำนวนนักเรียน ๔๕ คนๆละ ๒๗ บาท	๒๔๓,๐๐๐	ตลอดปีงบประมาณ	เด็กนักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเพิ่มมากขึ้น ร้อยละ ๑๐๐	ดำเนินการแล้วเบิกจ่าย ๖ เดือน	๒๑๒,๔๐๐	๓๐,๖๐๐
๕. ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ด่านช้าง จำนวน ๕๐ คนๆละ ๒๗ บาท จำนวน ๒๔๕ บาท	๓๓๐,๗๕๐	ตลอดปีงบประมาณ	เด็กนักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเพิ่มมากขึ้น ร้อยละ ๑๐๐	ดำเนินการแล้วเบิกจ่าย ๖ เดือน	๒๖๕,๗๓๔	๖๕,๐๑๖
๖. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน ศพด. อบรม.ด่านช้าง (รายหัว)	๑๐๒,๐๐๐	ตลอดปีงบประมาณ	เด็กนักเรียนมีพัฒนาการเพิ่มมากขึ้นร้อยละ๑๐๐	ระหว่างดำเนินการ	๒๙,๔๓๐	๗๒,๕๗๐
๗. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารการศึกษา ศพด.	๖๒,๓๒๕	ตลอดปีงบประมาณ	เด็กมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐๐	ระหว่างดำเนินการ	๓๕,๘๐๕	๒๖,๕๒๐

๘.โครงการสำหรับพัฒนาผู้ประกอบการ อาชีพครู สังกัด ศพด. อบต.ด่านช้าง	๑๐,๐๐๐	ไตรมาส ๔	ครุมีความรู้ความสามารถ เพิ่มมากขึ้น	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๑๐,๐๐๐
๙.โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่ง แคและโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนใน การจัดกิจกรรมด้านส่งเสริมด้าน การศึกษาของนักเรียน	๔๐,๐๐๐	ไตรมาส ๔	เด็กนักเรียนมีพัฒนาการ เพิ่มขึ้นร้อยละ๑๐๐	ยังไม่ดำเนินการอุดหนุน	๐	๔๐,๐๐๐
๑๐. โครงการบริหารจัดการน้ำใน พื้นที่ตำบลด่านช้าง	๑๐๐,๐๐๐	ไตรมาส ๔	ประชาชนมีน้ำใช้ในการ อุปโภคบริโภค	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๑๐๐,๐๐๐
๑๑.โครงการขอรับสนับสนุน เครื่องจักร อบจ.ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เบี้ยเลี้ยง ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	ไตรมาส ๔	ประชาชนได้รับประโยชน์ใน การใช้เครื่องจักรจาก อบจ.	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๕๐,๐๐๐
๑๒.โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการ ทำงานให้แก่คณะผู้บริหาร	๑๐,๐๐๐	ไตรมาส ๔	พนักงานส่วนตำบลมี ความสามารถในการปฏิบัติ หน้าที่ด้วยความโปร่งใส	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๑๐,๐๐๐
๑๓. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ สร้างความสามัคคี พัททษ์รักษาไว้ซึ่ง สถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์	๒๐,๐๐๐	ไตรมาส ๔	ประชาชนจงรักภักดีต่อ สถาบันชาติ ศาสนา	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๒๐,๐๐๐

๑๔.โครงการอบรมให้ความรู้ กฎหมายสำหรับผู้บริหาร สมาชิก สภาพนักงานส่วนตำบลพนักงาน จ้างและลูกจ้างขององค์การบริหาร ส่วนตำบลด้านช่างและประชาชน ทั่วไปประจำปี๒๕๖๙	๓๐,๐๐๐	ไตรมาส ๓	ผู้บริหาร,สมาชิกสภาฯ, พนักงานส่วนตำบล, พนักงานจ้างมีความรู้เรื่อง กฎหมายเพิ่มมากขึ้น	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๓๐,๐๐๐
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	---	--------

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน/ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
					การเบิกจ่าย	เงินคงเหลือ
๑.อุดหนุนการจัดกิจกรรมงาน ประเพณีเช่น งานบุญบั้งไฟ	๑๕๐,๐๐๐	พ.ค.-มิ.ย.๖๙	ประชาชนได้อนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีเพิ่มมาก ขึ้นร้อยละ ๑๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	๑๕๐,๐๐๐
๒. งานประเพณีวันสำคัญทาง พระพุทธศาสนาหรือประเพณีต่างๆ	๑๕๐,๐๐๐	ตลอด ปีงบประมาณ	ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน การจัดงานประเพณีและเพื่อ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม	อยู่ระหว่างดำเนินการ -วันสงกรานต์	๕๘,๐๘๐	๙๑,๙๒๐

๓.อุดหนุนกาชาดจังหวัด หนองบัวลำภู	๒๐,๐๐๐	ม.ค.๖๙	ประชาชนมีส่วนร่วมในการ จัดกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นร้อยละ ๘๐	ดำเนินการแล้ว	๒๐,๐๐๐	๐
๔. ค่าป่วยการอาสาสมัครบริบาล ท้องถิ่น	๑๔๔,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	ค่ารายจ่ายอาสาสมัคร บริบาล	ดำเนินการเบิกจ่าย ๖ เดือน	๔๒,๐๐๐	๑๐๒,๐๐๐
๕.โครงการส่งเสริมอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (หมอ หมู่บ้าน)	๒๐๐,๐๐๐	ไตรมาส ๓ - ๔	อสม.ประจำหมู่บ้าน	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๒๐๐,๐๐๐
๖.โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ต้านช้างเกมส์ครั้งที่ ๗	๑๕๐,๐๐๐	ไตรมาส ๓ - ๔	เด็กและเยาวชนตำบลต้าน ช้าง	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๑๕๐,๐๐๐
๗.ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน	๖๐,๐๐๐	ตลอด ปีงบประมาณ	อปพร.อบต. ตำบลช้าง	ดำเนินการในรอบ ๖ เดือน	๔๒,๐๐๐	๑๘,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน/ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
					การเบิกจ่าย	เงินคงเหลือ
๑.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ	๒๐,๐๐๐	ไตรมาส ๓ - ๔	ประชาชนอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเพิ่มมากขึ้นร้อยละ ๑๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๒๐,๐๐๐
๒.โครงการบริหารจัดการขยะโดยชุมชนมีส่วนร่วม	๓๐,๐๐๐	ไตรมาส ๓ - ๔	ชุมชนสวยงามเพิ่มมากขึ้นร้อยละ ๑๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๓๐,๐๐๐
๓.โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๕๐,๐๐๐	ไตรมาส ๓ - ๔	สุนัขในหมู่บ้าน ๖๗๐ ตัว	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๕๐,๐๐๐

๔.โครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไข ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตาม ยุทธศาสตร์ชาติ	๓๐,๐๐๐	ไตรมาส ๓ - ๔	ชุมชนไม่มียาเสพติด	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๓๐,๐๐๐
๕.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน	๑๕๐,๐๐๐	ตลอด ปีงบประมาณ	ผู้สูงอายุในเขตตำบลด่าน ช้าง	ดำเนินการแล้วในรอบ๖ เดือน	๘๓,๐๘๖	๖๖,๙๑๔
๖.โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็ก และเยาวชน ตำบลด่านช้าง	๓๐,๐๐๐	ไตรมาส ๓ - ๔	เด็กและเยาวชน ในเขต ตำบลด่านช้าง	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๓๐,๐๐๐
๗.โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่ม อาชีพ	๓๐,๐๐๐	ไตรมาส ๓ - ๔	กลุ่มอาชีพในเขตตำบลด่าน ช้าง	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๓๐,๐๐๐
๘.โครงการรณรงค์ลดเผาแก้ไข ปัญหามอกควันไฟป่า	๕,๐๐๐	ก.พ.๖๙	ประชาชนในเขตตำบลด่าน ช้าง	ดำเนินการแล้ว	๕,๐๐๐	๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน/ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
					การเบิกจ่าย	เงินคงเหลือ
๑. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพแก่ผู้บริหาร, สมาชิกสภาท้องถิ่นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ด้านช่าง	๓๐๐,๐๐๐	ไตรมาส ๓ - ๔	มีความโปร่งใสในการทำงาน เพิ่มมากขึ้นร้อยละ ๘๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๓๐๐,๐๐๐
๒. โครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาฯบุคลากรของ องค์การบริหารส่วนตำบลด้านช่าง เพื่อประสิทธิภาพด้านการปฏิบัติงาน	๑๒๐,๐๐๐	ไตรมาส ๓ - ๔	ผู้บริหาร,สมาชิกสภาฯ บุคลากรขององค์การบริหาร ส่วนตำบลด้านช่างเพื่อ ประสิทธิภาพด้านการ ปฏิบัติงาน	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๑๒๐,๐๐๐
๓. โครงการขับเคลื่อนจิตอาสา พระราชทานตามแนวทาง พระราชดำริ	๒๐,๐๐๐	ตลอด ปีงบประมาณ	ประชาชนมีส่วนร่วม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	๒๐,๐๐๐

๔.โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบล	๓๐๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘-ก.พ.๖๙	เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	ดำเนินการแล้ว	๒๑๘,๙๑๓	๘๑,๐๘๗
-------------------------------------------------------------------------------------	---------	---------------	-------------------------------------------------	---------------	---------	--------